

# 경기도고양교육지원청

## 종합감사 결과 통보서

**제 목** 학업성적관리위원회 운영 부적정

**관계기관** 덕은초등학교

**내 용**

「초등학교 학업성적관리시행지침」에 의거 단위 학교는 학업성적관리위원회를 구성하고, 그 기능을 강화해야 한다. 이를 위해 재적의 과반수 참석 하에 회의를 개최하고, 학년(학급) 평가계획을 심의하고 시행해야 한다고 되어있다.

그런데도, 덕은초등학교는 다음과 같이 학업성적관리위원회를 부적정하게 운영한 사실이 있다.

- 2021. 7. 19. 회의 참석자인 교사 000의 복무는 조퇴, 2021. 9. 6. 교감 000의 복무는 출장으로 회의 진행 시간 동안 부재하였음에도 참석자로 기재하였다.

- 2021. 3. 25., 2021. 9. 6., 2022. 3. 24., 2022. 9. 5. 학업성적관리위원회 회의록 내용이 거의 동일하여 실제 회의가 진행되었는지 여부가 불분명하고, 회의록 내용 중 지필평가 지양을 협의하였으나 지속하여 수행평가의 방법으로 제시하는 등 회의 내용을 평가계획에 반영하지 않았다.

### 【조치할 사항】

- ① 덕은초등학교장은 관련 법과 규정을 준수하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바랍니다.
- ② 관련자에게 ‘주의’ 처분합니다.

# 경기도고양교육지원청

## 종합감사 결과 통보서

**제 목** 학교시설공사 준공정산 처리 부적정

**관계기관** 덕은초등학교

**내 용**

각급 학교의 시설공사 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「경기도교육비특별회계 재무회계 규칙」, 「경기도 공립학교회계 규칙」 등 계약 관련 규정에서 그 절차와 기본적인 사항을 정하여 계약업무를 원활하게 수행할 것을 명시하고 있다. 특히, 계약담당자는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조2(검사)에 따라 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 등의 서류에 따라 이를 검사하여야 하고, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조(감독), 제18조(대가의지급) 및 같은 법 시행령 제64조에 예정가격의 기초가 되는 공사원가계산서를 작성할 때에는 공사비가 과다하게 계상되지 않도록 하여야 하고, 준공 시에는 계약상대자의 계약이행내용 중 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 시공자에게 재시공을 지시하거나 공사비 감액 등 필요한 조치를 하여야 한다.

또한, 「건설산업기본법 시행령」 제34조의4 및 제64조의3에 따라 하도급대금지급보증서 및 건설기계 대여대금지급보증서가 내역에 계상되었을 경우 소요비용 지출내역에 대한 증빙서류를 수급인에게 제출 요구하며, 산출내역보다 적게 지출되었을 경우 정산할 수 있도록 하고 있으며, 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제61조에 근거하여 폐기물처리비의 경우 계약업체의 실제 사용여부를 확인·검토 후 대금지급 전 증빙서류를 첨부하여 사후정산을 하여야 한다.

그런데 덕은초등학교에서는 [표]와 같이 ‘2020학년도 다목적실 환경개선공사’를 시행하면서 준공정산 시 준공내역서에 계상된 폐기물처리비, 하도급지급보증수수료 및 건설기계대여금지급보증서 발급수수료의 이행과 관련한 집행내역 증빙을 하지 않았음에도 감액 등 정산처리 없이 준공금을 과다하게 지급한 사실이 있다.

[표] 2020학년도 다목적실 환경개선공사 준공정산 부적정 내역

(단위: 원)

계약일	계약금액	준공금액 (A)	준공정산감액	준공정산 항목	정산 누락 항목	준공정산 재산정 금액 (B)	과다 지급액 (A-B)
2021.1.21.	56,772,270	55,296,000	△1,476,270	보험료 및 산업안전보건관리비, 환경보전비 미사용 감액	폐기물처리비, 하도급지급보증수수료, 건설기계대여금지급 보증서발급수수료	54,188,000	1,108,000

### 【조치할 사항】

- ① 덕은초등학교장은 관련 법과 규정을 준수하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바랍니다.
- ② 관련자에게 ‘주의’ 처분하며, 과오지급된 1,108,000원은 ‘회수’ 하시기 바랍니다.